

現場見学・研修会

技術及び現場管理の相互レベルアップを目的とする現場見学・研修会が内田理事長様他5名の建設業振興基金の参加を得て、平成28年10月14日～15日に福井県敦賀市の北陸新幹線北陸トンネル(葉原)工事において開催されました。現場はよく整備・管理されており、大変参考になりました。また、意見交換会では、北新建設(株)表野所長より、主に本坑アクセス斜坑の施工実績及びズリ運搬に使用しているベルトコンベアの延伸方法等について詳細な説明が有り、有意義な意見交換が行われました。

工事概要

発注者: 鉄道・運輸機構 鉄道建設本部 大阪支社

元請 : 鹿島・りんかい日産・石黒・高崎 J V 施工 : 北新建設(株)

トンネル延長: 本坑; 4,495m(進行1,444m)、斜坑; 557m(完成) 平均勾配 -12.5%

掘削方式: 発破掘削 ズリ出し: ベルトコンベア方式 覆工: **FILM**工法採用

コンクリート吹付: クリアショット型2ノズルエレクト付吹付機

